

**Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2020 року**

**Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради**

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансу вання	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																				
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																				
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.1																				
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.2																				
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
Усього за підпунктом 1.3																				
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вул. Промисловий від вул. Попудренка до вул. Мушкетерів в м. Чернігові	ПЕ труби, Д=500 мм - 836 м	Власні кошти	7 526,29		7 526,29	7 526,29	9 288,84		9 288,84		9 288,84		9 288,84	Замід перехідний, включений до ІП 2021 року. Очікувана дата прийняття в експлуатацію І квартал 2021 року.			23,42	ТОВ "УТЬ-ІНЖИНІРИНГ" тендер UA-2019-07-22-002192-b	
Усього за підпунктом 1.4																				
1.5.1	Усього за підпунктом 1.5																			
Усього за підпунктом 1.5																				
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
Усього за підпунктом 1.6																				
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
Усього за підпунктом 1.7																				
1.8	Інші заходи, з них:																			
1.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	прибуток			21 881,95	21 881,95			8 281,12		8 281,12					13 600,83	-62,16		
Усього за підпунктом 1.8																				
Усього за розділом I																				
<b>ВОДОВІДВЕННЯ</b>																				
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:</b>																				
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Усього за підпунктом 2.1																		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.2																		
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.3																		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.4																		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.5.1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вулиці Київська від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вулицею Гонча в м. Чернігів	Д=500 мм; L = 608 м	Власні кошти	7 754,14		7 754,14		7 754,14	7 564,06		7 564,06		7 532,29	Захід перехідний, включений до ПП 2021 року. Очікувана дата прийняття в експлуатацію II-III квартал 2021 року.		190,08	-2,45	ТОВ "УТБ-ІНЖИНИРИНГ" тендер UA-2020-03-11-001233-а	Захід є перехідний на 2021 рік.
	Усього за підпунктом 2.5																		
2.6	Інші заходи, з них:																		
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	прибуток			22 013,63		22 013,63			8 330,96		8 330,96			13 682,67	-62,16		
	Усього за підпунктом 2.6																		
	Усього за розділом II																		
	Усього за інвестиційною програмою																		

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

Інженер виробничо-технічного відділу

" 11 " 02 2021 року

Шевченко Ольга 941327



С.М. Малявко

(прізвище, ім'я, по батькові)

О.О. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)