

ЗВІТНІСТЬ

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за IV квартал 2016 року (уточнюючий)
(період)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення, діяльність яких з централізованого водопостачання та/або водовідведення підлягає державному регулюванню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	останнє число місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24, електронна адреса: fvv@nkr.gov.ua, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКП-інвестиції
вода
(квартальна)

за погодженням з Державною
службою статистики України

Респондент:	Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
Найменування:	14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15
Місцезнаходження:	
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн без ПДВ			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн без ПДВ			Пояснення щодо відхилення фактичних показників від планових /результативних показників (ефект: економічний, соціальний, екологічний, строк окупності тощо)
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:							
1.1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього за пунктом 1.1, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягають поверненню у плановому періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:							
1.2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	944,94	944,59	99,96	1 757,23	1 756,88	99,98	
1.2.2.1	Оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку холодної води	944,94	944,59	99,96	1 757,23	1 756,88	99,98	Придбано 84 прилади обліку (ПО) Д32мм, 203 ПО Д40мм, 3 ПО Д50мм, 1 ПО Д65мм, 1 ПО Д80мм, 3 ПО Д20мм, 5 ПО Д25мм. Встановлено 1 ПО Д25мм, 12 ПО Д32мм, 47 ПО Д40мм та 3 ПО Д50мм господарським способом.
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	3 075,30	2 495,30	81,14	4 688,37	4 054,99	86,49	

1.2.4.1	Заміна вуличного водопроводу по вулиці Щорса (Мазепи) від № 55-в до вулиці Кропивницького в м. Чернігові – реконструкція	1 418,05	1 177,24	83,02	2 019,34	1 778,53	88,07	Роботи (заміна 823 м водопроводу) виконані за винятком відновлення частини асфальтобетонного покриття (повне завершення неможливе через погодні умови)
1.2.4.2	Реконструкція водопроводу по вулиці Гагаріна від вулиці Леоніда Пашина (Олександра Беспалова) до вулиці Костомарівської (Чапаєва) в м. Чернігові	404,69	495,36	122,40	979,31	1 069,98	109,26	Реконструйовано 441 м водопроводу діаметром 160мм. Завершення заплановано на 2017 рік
1.2.4.5	Будівництво станції водопідготовки на водопровідній насосній станції №2 «Подусівка» на території Новобілоуської сільської ради (розробка проектної документації)	45,62	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00	
1.2.4.6	Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції по вул. Козацькій, 26а із встановленням системи водоочистки в м. Чернігові без перепрофілювання і зміни зовнішніх геометричних параметрів (розробка проектної документації)	41,44	0,00	0,00	59,20	17,76	30,00	Аванс 30% на розробку проектної документації
1.2.4.7	Реконструкція водопроводу по вул. Горького (Гончій) від дюкеру через річку Стрижень до вул. Київської в м. Чернігові	849,45	462,39	54,43	1 215,47	828,41	68,16	Роботи виконані у повному обсязі господарським способом
1.2.4.8	Реконструкція водопровідних мереж по вул. Гончій від вул. Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові (коригування проекту)	0,00	53,38	0,00	53,38	53,38	100,00	Захід виконано.
1.2.4.9	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові (коригування проекту)	24,50	7,35	30,00	24,50	7,35	30,00	Оплачено аванс на розробку проектної документації
1.2.4.10	Заміна насосного обладнання та шафи управління на підвищувальній насосній станції по пр. Миру, 271д в м. Чернігові	291,55	299,58	102,75	291,55	299,58	102,75	Захід виконано.
1.2.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	203,75	201,86	99,07	203,75	201,86	99,07	
1.2.5.1	Придбання геодезичного приймача для збору GPS даних	68,75	68,75	100,00	68,75	68,75	100,00	Захід виконано.
1.2.5.2	Придбання програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Pro	135,00	133,11	98,60	135,00	133,11	98,60	Захід виконано. Придбано 60 ліцензій операційної системи.
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	53,74	53,74	100,00	53,74	53,74	100,00	
1.2.6.1	Придбання віброушільнювача ґрунту	53,74	53,74	100,00	53,74	53,74	100,00	Захід виконано.
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.8	Інші заходи	7 423,90	4 871,43	65,62	15 591,97	13 039,50	83,63	
1.2.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (виплата відсотків)	707,86	1 331,47	188,10	1 415,71	2 183,03	154,20	
1.2.8.2	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (виплата тіла)	7423,90	4 871,43	65,62	15 591,97	13 039,50	83,63	
	Усього за пунктом 1.2, з них:	11 701,63	8 566,92	73,21	22 295,06	19 106,97	85,70	
а	Амортизаційні відрахування	4 277,73	3 695,49	86,39	6 703,09	6 067,47	90,52	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	7 423,90	4 871,43	65,62	15 591,97	13 039,50	83,63	
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	8 131,76	6 202,90	76,28	17 007,68	15 222,53	89,50	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього за розділом I, з них:	11 701,63	8 566,92	73,21	22 295,06	19 106,97	85,70	
а	Амортизаційні відрахування	4 277,73	3 695,49	86,39	6 703,09	6 067,47	90,52	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	7 423,90	4 871,43	65,62	15 591,97	13 039,50	83,63	
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	8 131,76	6 202,90	76,28	17 007,68	15 222,53	89,50	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Собівартість послуг водопостачання (без ПДВ, грн/м³)	5,77	8,62	149,39	5,77	7,82	135,53	
1.4	Надходження від надання послуг водопостачання (без ПДВ)	26 266,90	24 308,40	92,54	84 464,60	78 904,40	93,42	
1.5	* Фонд заробітної плати	4 847,00	4 847,00	100,00	18 240,00	18 240,00	100,00	
1.6	* Загальні витрати електроенергії на водопостачання	4 663,00	4 122,23	88,40	16 910,00	18 120,63	107,16	

1.7	* Загальні податки (у тому числі податок на додану вартість)	5 447,90	5 488,19	100,74	20 253,30	22 131,54	109,27	
II		ВОДОВІДВЕДЕННЯ						
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:							
2.1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього за пунктом 2.1, з них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
а	Амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:							
2.2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	3 011,01	2 751,30	91,37	3 409,28	3 149,56	92,38	
2.2.1.1	Будівництво насосної станції перекачування промислових стоків на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова на території Київської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (район с. Гуштин)	1 522,06	1 484,77	97,55	1 522,06	1 484,77	97,55	Завершуються монтажні роботи.
2.2.1.3.1	Техніко-економічний розрахунок обґрунтування модернізації системи подачі, розподілу та регулювання повітря аеротенків очисних споруд каналізації м. Чернігів	0,00	0,00	0,00	44,38	44,37	99,98	Роботи виконані та профінансовані у повному обсязі
2.2.1.3.2	Технічне переоснащення системи подачі, розподілу та регулювання повітря аеротенків №1, 2, 3, 4 на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 с. Гуштин Чернігівського району Чернігівської області (проектні роботи)	405,70	0,00	0,00	472,93	67,23	14,22	Аванс на розробку проектної документації
2.2.1.4	Реконструкція автономної котельної установи на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова по вул. Колективній, 58 в с. Гуштин Чернігівського району в зв'язку з переводом на резервне джерело теплопостачання	112,24	85,33	76,02	398,90	371,99	93,25	Захід виконано.
2.2.1.5	Реконструкція каналізаційної насосної станції №11 по вул. Шевченка, 248а в м. Чернігові	971,01	1 181,20	121,65	971,01	1 181,20	121,65	Обладнання придбано. Наразі тривають монтажні роботи.
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	203,75	201,85	99,07	203,75	201,85	99,07	
2.2.3.1	Придбання геодезичного приймача для збору GPS даних	68,75	68,75	100,00	68,75	68,75	100,00	Захід виконано.
2.2.3.2	Придбання програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Pro	135,00	133,10	98,59	135,00	133,10	98,59	Захід виконано. Придбано 60 ліцензій операційної системи.
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	411,32	402,60	97,88	411,32	402,60	97,88	
2.2.4.1	Придбання віброущільнювача ґрунту	53,74	53,74	100,00	53,74	53,74	100,00	Захід виконано.
2.2.4.2	Придбання аварійного автомобіля ремонтної бригади каналізаційних мереж	357,58	348,86	97,56	357,58	348,86	97,56	Захід виконано.
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	825,00	945,83	114,65	825,00	945,83	114,65	
2.2.5.1	Придбання пересувної електростанції для каналізаційних насосних станцій	825,00	945,83	114,65	825,00	945,83	114,65	Захід виконано.
2.2.6	Інші заходи	7 468,58	4 900,74	65,62	15 685,80	13 117,96	83,63	
2.2.6.1	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури (виплата відсотків)	567,55	1 339,49	236,01	1 424,23	2 196,17	154,20	
2.2.6.2	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури (виплата тіла)	7468,58	4 900,74	65,62	15 685,80	13 117,96	83,63	
Усього за пунктом 2.2, з них:		11 919,66	9 202,32	77,20	20 535,15	17 817,80	86,77	
а	Амортизаційні відрахування	4 451,08	4 301,58	96,64	4 849,35	4 699,84	96,92	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	7 468,58	4 900,74	65,62	15 685,80	13 117,96	83,63	

в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	8 036,13	6 240,23	77,65	17 110,03	15 314,13	89,50	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього за розділом II, з них:		11 919,66	9 202,32	77,20	20 535,15	17 817,80	86,77	
а	Амортизаційні відрахування	4 451,08	4 301,58	96,64	4 849,35	4 699,84	96,92	
б	Виробничі інвестиції з прибутку	7 468,58	4 900,74	65,62	15 685,80	13 117,96	83,63	
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	8 036,13	6 240,23	77,65	17 110,03	15 314,13	89,50	
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Собівартість послуг водовідведення (без ПДВ, грн/куб.м)	4,89	8,52	174,23	4,89	7,36	150,51	
2.4	Надходження від надання послуг водовідведення (тис. грн без ПДВ)	9 976,00	10 685,90	107,12	68 173,70	65 281,90	95,76	
2.5	* Фонд заробітної плати	4 689,00	4 689,00	100,00	17 190,00	17 190,00	100,00	
2.6	* Загальні витрати електроенергії на водовідведення	3 987,00	3 633,57	91,14	12 934,00	13 859,97	107,16	
2.7	* Загальні податки (у тому числі податок на додану вартість)	3 251,10	3 071,11	94,46	12 350,10	12 057,16	97,63	
III	Усього за інвестиційною програмою	23 621,29	17 769,24	75,23	42 830,21	36 924,77	86,21	

* За показниками в графі "план" зазначати фактичне нарахування, а в графі "факт" — фактичну оплату.