

Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах
теплостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
(пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за IV 2017 року (без джерела фінансування)
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:	Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
Найменування суб'єкта господарювання:	03358222
Код СДРПОУ:	
Місцезнаходження:	14007, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15 (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0		0	0		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	110		259	110	42,47	
1.2.1	Придбання приладу обліку води для підвищувальної насосної станції по вул. Козацькій, 26а	0	110		259	110	42,47	Опложено аванс на придбання приладу обліку
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0		0	0		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	1 865	3 975	213,14	6 611	8 644	130,75	
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вулиці Гончій від вулиці Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові	1 510	0	0,00	4 510	4 342	96,27	Захід виконано. Об'єкт введено в експлуатацію. Сертифікат
1.4.2	Встановлення систем очистки води	0	0		190	190	100,00	Захід виконано. З вводи на двох ПНС оснащені системати очистки води.
1.4.3.	Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на території водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» в м. Чернігів. Коригування	0	1 311		46	1 360	2 956,52	Розроблена ПКД, проведено експертизу. Розпочато будівництво.
1.4.4.	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові	0	1 313		392	1 321	336,99	Розроблено ПКД, проведено експертизу. Виконуються будівельно-монтажні роботи
1.4.5.	Реконструкція водопроводу по вулиці Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної в м. Чернігові	0	54		86	102	118,60	Захід виконано. Розроблена ПКД, опложено експертизу
1.4.6.	Реконструкція водопроводу по вулиці Олександра Молодчого (від вул. Лермонтова до вул. Шевченка) в м. Чернігові	355	1 297	365,35	1 387	1 329	95,82	Захід виконано. Об'єкт введено в експлуатацію. Сертифікат ЧГ №1621734421606
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	272	130	47,79	559	136	24,33	
1.5.1	Оснащення служби водопровідних мереж комп'ютерною технікою	0	20		33	26	78,79	Захід виконано. Придбано 3 ноутбуки.
1.5.2	Розробка та інтеграція системи обробки заявок (help-desk) та CRM	272	62	22,79	472	62	13,14	Опложено роботи з розробки технічного завдання
1.5.3	Придбання обладнання для кол-центру	0	48		54	48	88,89	Захід виконано
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	332		1 105	1 105	100,00	
1.6.1	Придбання аварійного автомобіля для служби водопровідних мереж	0	332		1 105	1 105	100,00	Захід виконано. Придбано втомобіль MAZ 4371N2
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0		0	0		
1.8	Інші заходи	0	12		447	130	29,08	
1.8.1	Реконструкція приміщень першого поверху та фасаду адміністративної будівлі по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові	0	12		447	130	29,08	Коригування РП, ремонт приміщень першого поверху
Усього I розділ		2 137	4 559	213,34	8 981	10 125	112,74	без джерел фінансування
1.9	Джерела фінансування заходів	0	0		0	0		
1.9.1	Амортизаційні відрахування	0	0		0	0		
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0		0	0		
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0		0	0		
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0		0	0		
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі,			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	664	0	0,00	664	0	0,00	
2.1.1	Реконструкція насосної станції перекачування циркуляційного мулу на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова на території Київської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (район с. Гушин)	664	0	0,00	664	0	0,00	
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	521		215	521	242,33	
2.2.1	Реконструкція каналізаційної насосної станції №9 по вул. Смирнова в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	0	129		36	129	358,33	Розроблено ПКД, виконуються роботи з монтажу лічильників
2.2.2	Реконструкція каналізаційної насосної станції №12 по вул. Черняхівського в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	0	130		57	130	228,07	Розроблено ПКД, виконуються роботи з монтажу лічильників
2.2.3	Реконструкція каналізаційної насосної станції №13 по вул. Ватутіна, 52а в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	0	130		71	130	183,10	Розроблено ПКД, виконуються роботи з монтажу лічильників
2.2.4	Реконструкція каналізаційної насосної станції №14 по вул. Перемоги, 11а в с. Кийка, Чернігівської області, Чернігівського району, - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	0	132		51	132	258,82	Розроблено ПКД, виконуються роботи з монтажу лічильників
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	135		558	135	24,19	
2.3.1	Оснащення служби каналізаційних мереж комп'ютерною технікою	0	25		32	25	78,13	Захід виконано. Придбано 2 ноутбуки
2.3.2	Розробка та інтеграція системи обробки заявок (help-desk) та CRM	0	62		472	62	13,14	Розробка технічного завдання
2.3.3	Придбання обладнання для кол-центру	0	48		54	48	88,89	Захід виконано
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	7 436	5 869	78,93	16 307	6 929	42,49	
2.5.1	Заміна каналізаційного колектора по вулиці Ушинського в м. Чернігові. Коригування	2 564	2 585	100,82	5 129	2 585	50,40	Виконуються будівельно-монтажні роботи
2.5.2	Будівництво напірного каналізаційного колектору по вул. Загородній від залізничного переїзду до самопливного каналізаційного колектору діаметром 1200мм по вул. Ушинського на території мазутосховища в м. Чернігів	0	9		32	39	121,88	Захід виконано. Розроблено ПКД, проведено експертизу
2.5.3	Реконструкція каналізаційного дюкера через річку Стрижень в районі каналізаційної насосної станції №1 по вул. Пушкіна, 1а в м. Чернігові	0	43		97	205	211,34	Захід виконано. Розроблено ПКД, проведено експертизу
2.5.4	Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернігові	4 800	2 837	59,10	10 020	3 057	30,51	Розроблено ПКД, проведено експертизу. Виконуються будівельно-монтажні роботи
2.5.5	Придбання насосного обладнання для будівлі механічних решіток КОС	0	350		957	953	99,58	Захід виконано. Придбано насос та комплект шлангів, опдочено аванс на 2 насоси Wilo-Drain SP108
2.5.6	Придбання тиристорного електроприводу на КНС-1	72	45	62,50	72	90	125,00	Захід виконано.
2.6	Інші заходи	0	12		1 277	960	75,18	
2.6.1	Придбання алюмінієвих кріплень для відкосів траншей	0			830	830	100,00	Захід виконано. Придбано алюмінієві кріплення.
2.6.2	Реконструкція приміщень першого поверху та фасаду адміністративної будівлі по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові	0	12		447	130	29,08	Аванс на коригування РП, ремонт приміщень першого поверху
Усього по розділу II		8 100	6 537	80,70	19 021	8 545	44,92	без джерел фінансування
2.7	Джерела фінансування заходів	0	2 585		0	2 585		
2.7.1	Амортизаційні відрахування	0	0		0	0		
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0		0	0		
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.3	Бюджетні кошти	0	2 585		0	2 585		
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0		0	0		
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
Усього за інвестиційною програмою		10 237	11 096	108,39	28 002	18 670	66,67	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	32 769	76 703
2	Використано коштів, тис. грн		72 489

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)



С.М. Малявко

(ініціали, прізвище)

Л.М. Бордонос

(ініціали, прізвище)

О.О. Шевченко

(ініціали, прізвище)