

Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2018 року

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)			Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансу вання	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість		вартість, тис. грн				
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																				
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.1																				
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.2																				
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
Усього за підпунктом 1.3																				
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на території водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» в м. Чернігів. Коригування	3000м ³	Власні кошти	2 562,60		2 562,60		2 562,60	2 181,61		2 181,61		2 181,61	Наказ КП "Чернігівводоканал" №204 від 05.07.2018. Зареєстровано Управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю ЧМР від 25.06.2018 ЧГ №141181761203			-14,87	ТОВ "УТЬ-ІНЖИНІРИНГ" тендер UA-2017-09-13-000760-a	-	
1.4.2	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігів	ПЕ труби, Д=160 мм - 1120 м, Д=100 мм - 100 м	Власні кошти	3 993,39		3 993,39		3 993,39	3 127,56		3 127,56		3 127,56	Захід виконано. Об'єкт вводиться в експлуатацію. Очікувана дата прийняття в експлуатацію I півріччя 2019 року.			-21,68	ТОВ "ФІРМА "МЖК-СЕРВІС", тендер UA-2017-08-10-000553-a	-	
Усього за підпунктом 1.4																				
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
Усього за підпунктом 1.5																				
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
Усього за підпунктом 1.6																				
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
Усього за підпунктом 1.7																				

