

**Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2019 року**

**Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради**

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																				
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																				
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.1																				
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.2																				
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
Усього за підпунктом 1.3																				
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вул. Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної в м. Чернігові	ПЕ труби, Д=500 мм - 430 м	Власні кошти	2 637,56		2 637,56		2 637,56	1 121,38		1 121,38		26,39	Захід перехідний, включений до ІП 2020-2021 років. Очікувана дата прийняття в експлуатацію 2021 рік.		1 516,18	-57,48	ТОВ "УТЬ-ІНЖИНІРИНГ" тендер UA-2019-07-22-002192-b	Роботи розпочато у грудні 2019 року. Дофінансування буде здійснено у I кварталі 2020 року.	
Усього за підпунктом 1.4																				
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
1.5.1	Розробка та впровадження програмного забезпечення "Система управління заявками Water CRM"	система	Власні кошти	990,00	система	990,00	система	990,00	990,00	система	990,00	система	990,00	Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №6287 від 16.01.2020		0	0	ТОВ "АСТ+"	-	
Усього за підпунктом 1.5																				
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
1.6.1	Придбання аварійного автомобіля для служби водопровідних мереж	1 од.	Власні кошти	1 983,75	1	1 983,75	1	1 983,75	1 983,75	1	1 983,75	1	1 983,75	Наказ КП "Чернігівводоканал №147 від 31.05.2019		0	0	ООО "Спец-Ком-Сервіс" тендер UA-2018-11-29-000488-a	-	
1.6.2	Придбання спеціалізованого автомобіля з краном маніпулятором та бортовою платформою	1 од.	Власні кошти	2 395,00	1	2 395,00	1	2 395,00	2 395,00	1	2 395,00	1	2 395,00	Наказ КП "Чернігівводоканал №224 від 30.08.2019		0	0	ООО "Спец-Ком-Сервіс" тендер UA-2019-01-31-003582-b	-	
Усього за підпунктом 1.6																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
1.7.1	Капітальний ремонт артезіанської свердловини №44 на водозаборі №2 "Подусівка" комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради	1 од.	Власні кошти	1 602,35	1	1 602,35	1	1 602,35	1 536,84	1	1 536,84	1	1 536,84	Наказ КП "Чернігівводоканал" №310 від 28.12.2019		65,51	-4,09	ПП "Будплат-2" тендер UA-2019-05-20-000440-с	Захід виконано. Зменшення вартості згідно з актами виконаних робіт	
Усього за підпунктом 1.7				1 602,35	1	1 602,35	1	1 602,35	1 536,84	1	1 536,84	1	1 536,84			65,51	-4,09			
1.8	Інші заходи, з них:																			
1.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	прибуток			21 105,71		21 105,71			9 141,01		9 141,01			11 964,70	-56,69			
Усього за підпунктом 1.8						21 105,71		21 105,71			9 141,01		9 141,01			11 964,70	-56,69			
Усього за розділом I				9 608,66		30 714,37		30 714,37	8 026,97		17 167,98		16 072,99			13 546,39	-44,10			
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																				
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 2.1																				
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 2.2																				
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
Усього за підпунктом 2.3																				
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
Усього за підпунктом 2.4																				
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5.1	Реконструкція каналізаційного люка через річку Стрижень в районі каналізаційної насосної станції № 1 по вул. Пушкіна, 1а в м. Чернігові	люк Д=820мм L=12м, будівництво Д=1200мм, L=30м	Власні кошти	7 358,45		7 358,45		7 358,45	5 152,42		5 152,42		5 152,42	Очікувана дата прийняття в експлуатацію I-II квартал 2020 року		2 206,03	-29,98	ТОВ "УТЬ-ІНЖИНІРИНГ" тендер UA-2018-04-13-001166-с	Реконструкцію завершено. Дофінансування буде здійснено у I кварталі 2020 року	
Усього за підпунктом 2.5				7 358,45		7 358,45		7 358,45	5 152,42		5 152,42		5 152,42			2 206,03	-29,98			
2.6	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	прибуток			21 232,72		21 232,72			9 196,02		9 196,02			12 036,70	-56,69			
Усього за підпунктом 2.6						21 232,72		21 232,72			9 196,02		9 196,02			12 036,70	-56,69			
Усього за розділом II				7 358,45		28 591,17		28 591,17	5 152,42		14 348,44		14 348,44			14 242,73	-49,82			
Усього за інвестиційною програмою				16 967,11		59 305,54		59 305,54	13 179,39		31 516,42		30 421,43			27 789,12	-46,86			

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

Начальник виробничо-технічного відділу

"24" 02 2020 року



П.І. Борк

(прізвище, ім'я, по батькові)

І.М. Полтавський

(прізвище, ім'я, по батькові)