

Додаток 28

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проєктів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

**Звіт про виконання Інвестиційної програми (Інвестиційного проєкту) (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році плану розвитку) за 2022 рік (зі змінами)**

**Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради**  
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на плановий період				Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між вартістю одиниці продукції, профінансованою та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн			
							джерело фінансування	вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>1</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																	
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																	
Усього за підпунктом 1.1																		
1.2	Заходи щодо зменшення обсягу витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																	
1.2.1	Придбання лічильника води	Magflux 7200 DN600 1 (од.)	власні кошти	420,28	1	420,28	власні кошти	420,28	1	420,28	1	420,28		0,00	0,00		ТОВ "ІН-ПРЕМ"	
Усього за підпунктом 1.2				420,28	1	420,28	420,28	1	420,28	1	420,28		0,00	0,00				
1.3	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	
1.3.1	Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм по вулиці Жуковського від насосної станції №1 «Ялівщина» до вулиці Грибоєдова в м. Чернігові». Коригування.	Проектна документація	власні кошти	552,22		552,22	власні кошти			552,22		552,22		0,00	0,00		ФОП Тичина Любов Дмитрівна	
1.3.2	Реконструкція водопровідного докеру через річку Стрижень від камери на території водопровідної станції №1, розташованої по вулиці Фікселя, 54 в м. Чернігів, до камери переключення по вулиці Волонтерів.	Проектна документація	власні кошти	55,04		55,04	власні кошти			55,04		55,04		0,00	0,00		ФОП Тичина Любов Дмитрівна	
1.3.3	Реконструкція водопроводу селищ Зарічне, Киїнка, Трисвятська Слобода з переключенням на водопровідну насосну станцію №5 «Хімволокно», що розташована по вул. І. Мазепи, 78 в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	728,98		728,98	власні кошти			728,98		728,98		0,00	0,00		ФОП Тичина Любов Дмитрівна	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.4	Будівництво артезійської свердловини на території Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради, розташованого по вул. 1-го Травня, 168 в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	553,79		553,79	власні кошти			553,79		553,79			0,00	0,00	ФОП Клименко Анатолій Семенович	
1.3.5	Реконструкція насосної станції III підйому продуктивністю 25 м3/год за адресою: вул. Мазепи, 37 в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	318,03		318,03	власні кошти			318,03		318,03			0,00	0,00	ТОВ ПРОЕКТСЕРВІС	
1.3.6	Капітальний ремонт артезійської свердловини №4 водопровідної насосної станції №5 «Хімволокно», розташованої по вул. Мазепи, 78 в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	96,23		96,23	власні кошти			96,23		96,23			0,00	0,00	ФОП Клименко Анатолій Семенович	
1.3.7	Капітальний ремонт артезійської свердловини №5 водопровідної насосної станції №5 «Хімволокно», розташованої по вул. Мазепи, 78 в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	99,05		99,05	власні кошти			99,05		99,05			0,00	0,00	ФОП Клименко Анатолій Семенович	
1.3.8	Капітальний ремонт артезійської свердловини №6 водопровідної насосної станції №5 «Хімволокно», розташованої по вул. Мазепи, 78 в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	102,82		102,82	власні кошти			102,82		102,82			0,00	0,00	ФОП Клименко Анатолій Семенович	
1.3.9	Реконструкція водопроводу по вул. Київська від перехрестя з проспектом Миру до вул. Довженка в м. Чернігів (Коригування). I-ша черга	Будівельні роботи	власні кошти	2 257,23		2 257,23	власні кошти			2 257,23		2 257,23	Наказ КП "Чернігівводоканал" №185 від 19.12.2022		0,00	0,00	ТОВ "УТБ-Інжиніринг", тендер UA-2020-04-03-000931-с, тендер UA-2022-07-07-005144-а	
1.3.10	Реконструкція водопроводу по вулиці Гагаріна від вулиці Л. Пашина до вулиці Кутузова в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ на території України	Матеріальні ресурси	власні кошти	2 992,95		2 992,95	власні кошти			3 623,34		3 623,34	Очікувана дата прийняття 31.12.2024		0,00	21,06	КП "Чернігівводоканал"	
1.3.11	Реконструкція існуючого водопроводу вулиць Сіверянської, Фабричної, Василенка, Колоскових, Ватутіна в м. Чернігові. Коригування.	Проектна документація	власні кошти	105,50		105,50	власні кошти			105,50		105,50			0,00	0,00	ФОП Тичина Любов Дмитрівна	
1.3.12	Реконструкція існуючого водопроводу вулиць Сіверянської, Фабричної, Василенка, Колоскових, Ватутіна в м. Чернігові. Коригування.	Будівельні роботи	власні кошти	473,37		473,37	власні кошти			473,37		473,37	Очікувана дата прийняття 31.12.2024		0,00	0,00	ТОВ "ФІРМА"МЖК-СЕРВІС", тендер UA-2022-10-28-006076-а	
<b>Усього за підпунктом 1.3</b>				<b>8 335,21</b>		<b>8 335,21</b>				<b>8 965,60</b>		<b>8 965,60</b>			<b>0,00</b>	<b>7,56</b>		
1.4	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
1.4.1	Реконструкція наявної системи автоматизації та диспетчеризації побудованої на сучасних контролерах сумісних з програмним комплексом SCADA Wonderware.	Головний вузол комунікації у комплекті ТИП7 (1 шт), системи керування та диспетчеризації ТИП 3,4,5 (5 шт)	власні кошти	1 600,95		1 600,95	власні кошти			1 600,93		1 600,93			0,00	0,00	ТОВ "ДІДЖИТАЛ ВОТЕР", тендер UA-2021-11-12-002629-с	
<b>Усього за підпунктом 1.5</b>				<b>1 600,95</b>		<b>1 600,95</b>				<b>1 600,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,93</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.5	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.5.1	Придбання автомобільної аварійної пересувної майстерні	1 од.	власні кошти	895,72	1	895,72	власні кошти	895,72	1	895,72	1	895,72	Наказ КП "Чернігівводоканал" №28 від 31.01.2022		0,00	0,00	ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС", тендер UA-2021-09-16-004982-c	
<b>Усього за підпунктом 1.6</b>				<b>895,72</b>	<b>1</b>	<b>895,72</b>		<b>895,72</b>	<b>1</b>	<b>895,72</b>	<b>1</b>	<b>895,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.6	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
<b>Усього за підпунктом 1.7</b>																		
1.7	Інші заходи, з них:																	
1.7.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	Виплата основної суми субкредиту	прибуток			22 925,12				0,00		0,00			22 925,12	-100,00		Зниження обсягів реалізації послуг внаслідок військової агресії РФ та встановлення тарифів на рівні нижче від економічно обґрунтованого.
1.7.2	Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №3 водопровідної насосної станції №1 «Ялівщина», розташованої по вул. Фікселя, 54 в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	171,38		171,38	власні кошти	171,38		171,38		171,38			0,00	0,00	ТОВ "ПРОЕКТСЕРВІС"	
1.7.3	Реконструкція наземного павільйону артезіанської свердловини №3 водопровідної насосної станції №1 «Ялівщина», розташованої по вул. Фікселя, 54 в м. Чернігів.	Будівельні роботи	власні кошти	216,61		216,61	власні кошти	216,61		216,61		216,61	Наказ КП "Чернігівводоканал" №42 від 27.03.2023		0,00	0,00	ТОВ "СПМК-2 ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ"	
1.7.4	Придбання свердловинного насосного агрегату	1 од.	власні кошти	905,72	1	905,72	власні кошти	905,72	1	905,72	1	905,72			0,00	0,00	ТОВ "ДІДЖИТАЛ ВОТЕР", тендер UA-2021-09-02-007150-a	
1.7.5	Придбання свердловинного насосного агрегату	4 од.	власні кошти	241,37	4	965,49	власні кошти	241,37	4	965,49	4	965,49			0,00	0,00	ТОВ "ДІДЖИТАЛ ВОТЕР", тендер UA-2021-07-13-001732-b	
1.7.6	Спектрофотометр для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води	1 од.	власні кошти	126,75	1	126,75	власні кошти	126,75	1	126,75	1	126,75			0,00	0,00	ТОВ "ЕКОІНСТРУМЕНТ-КИЇВ", тендер UA-2021-12-15-003439-a	
<b>Усього за підпунктом 1.7</b>				<b>1 661,83</b>	<b>6</b>	<b>25 311,07</b>		<b>1 661,83</b>	<b>6</b>	<b>2 385,95</b>	<b>6</b>	<b>2 385,95</b>			<b>22 925,12</b>	<b>-90,57</b>		
<b>Усього за розділом I</b>				<b>12 913,99</b>	<b>8</b>	<b>36 563,23</b>		<b>2 977,83</b>	<b>8</b>	<b>14 268,48</b>	<b>8</b>	<b>14 268,48</b>			<b>22 925,12</b>	<b>-60,98</b>		
II	<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>																	
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																	
2.1.1	Придбання насосних агрегатів	2 од.	власні кошти	141,65	2	283,30	власні кошти	141,65	2	283,30	2	283,30			0,00	0,00	ТОВ "Сервісна компанія АМВ Технологі", тендер UA-2021-11-25-008257-a	
2.1.2	Придбання перетворювача частоти	1 од.	власні кошти	88,25	1	88,25	власні кошти	88,25	1	88,25	1	88,25			0,00	0,00	ТОВ "Кузня рішень", тендер UA-2022-08-31-005381-a	
2.1.3	Придбання насосних агрегатів	1 од.	власні кошти	178,68	1	178,68	власні кошти	178,68	1	178,68	1	178,68			0,00	0,00	ТОВ "Сервісна компанія АМВ Технологі", тендер UA-2022-08-22-006748-a	
<b>Усього за підпунктом 2.1</b>				<b>408,58</b>	<b>4</b>	<b>550,23</b>		<b>408,58</b>	<b>4</b>	<b>550,23</b>	<b>4</b>	<b>550,23</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д=1200 мм з встановленням засобу обліку стічних вод на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району Чернігівської області	Будівельні роботи	власні кошти	343,07		343,07	власні кошти	331,40		331,40		331,40	Наказ КП "Чернігівводоканал" №69 від 19.05.2023		0,00	-3,40	ТОВ БПФ "ВЛАСТА", тендер UA-2021-09-14-001227-а	Захід виконано, зменшення вартості згідно з актами виконаних робіт
2.2.2	Реконструкція випуску №1 каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гушин, Чернігівського району Чернігівської області з дообладнанням приладом обліку	Проектна документація	власні кошти	21,76		21,76	власні кошти	21,76		21,76		21,76			0,00	0,00	ФОП Клименко Анатолій Семенович	
2.2.3	Реконструкція випуску №1 каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гушин, Чернігівського району Чернігівської області з дообладнанням приладом обліку	Будівельні роботи	власні кошти	263,48		263,48	власні кошти	59,35		59,35		59,35	Очікувана дата прийняття в експлуатацію III квартал 2024 року		204,13	-77,47	ТОВ "ФІРМА МЖК-СЕРВІС"	Під час виконання робіт виявився високим рівень підняття ґрунтових вод, що унеможливило продовження робіт згідно проектної документації, тому проектні рішення та вартість робіт потребують
<b>Усього за підпунктом 2.2</b>				<b>628,31</b>		<b>628,31</b>		<b>412,51</b>		<b>412,51</b>		<b>412,51</b>			<b>204,13</b>	<b>-34,35</b>		
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
<b>Усього за підпунктом 2.3</b>																		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
<b>Усього за підпунктом 2.4</b>																		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
2.5.1	Реконструкція каналізаційної насосної станції №4, розташованої по просп. Миру, 3146 в м. Чернігів	Проектна документація	власні кошти	915,63		915,63	власні кошти	912,55		912,55		912,55			0,00	-0,34	ДП "ІНСТИТУТ "КІВІНЖПРОЕКТ " ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС"	Захід виконано, зменшення вартості експертизи
2.5.2	Реконструкція каналізаційної насосної станції №3, розташованої по вул. Мстиславська, 100а в м. Чернігові	Проектна документація	власні кошти	2 034,74		2 034,74	власні кошти	1 060,33		1 060,33		1 060,33			974,41	-47,89	ДП "ІНСТИТУТ "КІВІНЖПРОЕКТ " ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС"	Проектні роботи зупинено у зв'язку з необхідністю зміни інженерно-технічних рішень по об'єкту.
2.5.3	Капітальний ремонт каналізаційної мережі житлового будинку № 15 по вул. В. Чорновола в м. Чернігів, пошкодженої внаслідок воєнних дій РФ на території України	Проектна документація	власні кошти	33,95		33,95	власні кошти	33,95		33,95		33,95			0,00	0,00	ФОП Тичина Любов Дмитрівна	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.4	Капітальний ремонт каналізаційної мережі житлового будинку № 15 по вул. В. Чорновола в м. Чернігів, пошкодженої внаслідок воєнних дій РФ на території України	Будівельні роботи	власні кошти	472,64		472,64	власні кошти	472,64		472,64		472,64	Наказ КП "Чернігівводоканал" №20 від 31.01.2024		0,00	0,00	ФОП Тулик Олексій Григорович	
2.5.5	Капітальний ремонт каналізаційної мережі від житлового будинку № 9 по вулиці Магістратській в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій на території України	Проектна документація	власні кошти	28,33		28,33	власні кошти	28,33		28,33		28,33			0,00	0,00	ФОП Тичина Любов Дмитрівна	
2.5.6	Капітальний ремонт каналізаційної мережі від житлового будинку № 9 по вулиці Магістратській в м. Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій на території України	Будівельні роботи	власні кошти	425,02		425,02	власні кошти	425,02		425,02		425,02	Не потребує введення в експлуатацію		0,00	0,00	ФОП Тулик Олексій Григорович	
2.5.7	Реконструкція системи повітрязабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району, Чернігівської області. Коригування	Проектна документація	власні кошти	829,91		829,91	власні кошти	829,91		829,91		829,91			0,00	0,00	ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ", тендер UA-2022-09-28-008493-а	
2.5.8	Реконструкція системи повітрязабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району, Чернігівської області. Коригування 2	Проектна документація	власні кошти	211,23		211,23	власні кошти	211,23		211,23		211,23			0,00	0,00	ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ"	
2.5.9	Реконструкція системи повітрязабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району, Чернігівської області. Коригування 2	Матеріальні ресурси	власні кошти, бюджетні кошти	978,06		978,06	власні кошти, бюджетні кошти	978,06		978,06		978,06			0,00	0,00	ТОВ "МПКА-УКРАЇНА", тендер UA-2022-11-16-009242-а	
2.5.10	Капітальний ремонт первинного радіального відстійника №4 (мулосос діаметром 28 м) на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гушин, Чернігівського району, Чернігівської області	Проектна документація	власні кошти	53,46		53,46	власні кошти	53,46		53,46		53,46			0,00	0,00	ТОВ "Чернігівська проектна група"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.11	Капітальний ремонт первинного радіального відстійника №5 (мулосос діаметром 28 м) на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гушин, Чернігівського району, Чернігівської області	Проектна документація	власні кошти	53,46		53,46	власні кошти	53,46		53,46		53,46			0,00	0,00	ТОВ "Чернігівська проектна група"	
2.5.12	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Гетьмана Полуботка по вул. Молодіжній та просп. Перемоги до вул. Рокоссовського в м. Чернігів	Проектна документація	власні кошти	547,52		547,52	власні кошти	547,52		547,52		547,52			0,00	0,00	ТОВ "ВОДПРОЕКТ-ЧЕРНІГІВ", тендер UA-2021-06-14-002746-с	
2.5.13	Реконструкція каналізаційної насосної станції №2, розташованої по вул. Шевченка, 105в в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	652,24		652,24	власні кошти	587,01		587,01		587,01			65,23	-10,00	ТОВ "Омега Вест Трейд", тендер UA-2023-02-09-015742-а	Продовжено термін виконання проектних робіт. Залишок суми буде сплачено після отримання позитивного експертного звіту.
2.5.14	Реконструкція каналізаційної насосної станції №7, розташованої по вул. Орловська, 6а в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	343,65		343,65	власні кошти	343,65		343,65		343,65			0,00	0,00	ТОВ "Омега Вест Трейд", тендер UA-2023-01-12-009189-а	
2.5.15	Реконструкція каналізаційної насосної станції №13, розташованої по вул. Ватутіна, 52 в м. Чернігів.	Проектна документація	власні кошти	150,80		150,80	власні кошти	150,80		150,80		150,80			0,00	0,00	ТОВ "Омега Вест Трейд"	
2.5.16	Реконструкція централізованої каналізації від будівель водопровідної насосної станції №1 "Ялівщина" по вул. Фікселя, 54 в м. Чернігові	Комплект	власні кошти	730,83		730,83	власні кошти	730,83		730,83		730,83			0,00	0,00	ТОВ "ДДЖИТАЛ ВОТЕР", тендер UA-2022-10-21-011061-а	
Усього за підпунктом 2.5				8 461,47		8 461,47		7 418,75		7 418,75		7 418,75			1 039,64	-12,32		
2.6	Інші заходи, з них:																	
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	Виплата основної суми субкредиту	прибуток			23 063,09				0,00		0,00			22 925,12	-100,00		Зниження обсягів реалізації послуг внаслідок військової агресії РФ та встановлення тарифів на рівні нижче від економічно обґрунтованого.
2.6.2	Капітальний ремонт будівлі мулонасосного цеху каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, розташованих по вул. Колективна, 58 в с. Гушин Чернігівського району, пошкоджені внаслідок воєнних дій РФ на території України.	Проектна документація	власні кошти	108,01		108,01	власні кошти	108,01		108,01		108,01			0,00	0,00	ФОП Кулдай Андрій Олександрович	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.6.3	Капітальний ремонт будівлі мулонасосного цеху каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, розташованих по вул. Колективна, 58 в с. Гуштин Чернігівського району, пошкодженої внаслідок воєнних дій РФ на території України.	Будівельні роботи	власні кошти	3 873,80		3 873,80	власні кошти	5 102,72		5 102,72		5 102,72	Очікувана дата прийняття в експлуатацію I квартал 2024 року		0,00	31,72	ПБП "ВИМАЛ", тендер UA-2023-05-05-007416-а,	
2.6.4	Капітальний ремонт ПЛЛ-0,4 кВ до хлораторної на каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гуштин, Чернігівського району, Чернігівської області. Коригування	Будівельні роботи	власні кошти	425,06		425,06	власні кошти	425,06		425,06		425,06	Наказ КП "Чернігівводоканал" №48 від 04.04.2023		0,00	0,00	ФОП Косинский В.М.	
2.6.5	Капітальний ремонт побутових приміщень першого та другого поверхів будівлі майстерні на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гуштин, Чернігівського району, Чернігівської області (Коригування)	Будівельні роботи	власні кошти	797,12		797,12	власні кошти	797,12		797,12		797,12	Наказ КП "Чернігівводоканал" №84 від 06.07.2022		0,00	0,00	ПП "СЕМИДАР"	
2.6.6	Реконструкція електричних мереж 6 кВ РП-13 на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова, розташованих по вулиці Колективній, 58 в с. Гуштин Чернігівського району Чернігівської області	Будівельні роботи	власні кошти	1 561,02		1 561,02	власні кошти	1 561,02		1 561,02		1 561,02	Наказ КП "Чернігівводоканал" №19 від 31.12.2024		0,00	0,00	ФОП Косинский В.М.	
Усього за підпунктом 2.6				6 765,01		29 828,10		7 993,93		7 993,93		7 993,93			22 925,12	-73,20		
Усього за розділом II				16 263,37		39 468,11		16 233,77		16 375,42		16 375,42			24 168,89	-58,51		
Усього за інвестиційною програмою (інвестиційним проектом)				29 177,36		76 031,34		19 211,60		30 643,90		30 643,90			47 094,01	-59,70		

Керівник ліцензіата  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

Начальник виробничо-технічного відділу

"26" 02 2024 року

Вик. Пархоменко Д.А. (0462) 941-327



Малявко С.М.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дудко Т.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)