

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:									Фактичний строк окупності, місяців
		план	факт	%		план	факт	відхилення	Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші, тис. грн			
									план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.6.8	Реконструкція теплових мереж від будівлі теплопункту до будівлі майстерні	574,73	574,73	100,00	574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II:		56 505,10	18 148,67	32,12	18 148,67	9 324,62	0,00	-9 324,62	9 324,62	0,00	-9 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Джерела фінансування заходів	56 505,10	18 148,67	32,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.1	Амортизація	21 035,96	13 334,69	63,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)	35 469,14	4 813,98	13,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.4	Бюджетні кошти	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.5	Інші залучені кошти	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за інвестиційною програмою		113 803,45	44 142,44	38,96	43 455,44	10 175,69	536,87	-9 638,82	9 324,62	0,00	-9 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(підпис керівника підприємства)

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

телефон: (0462) 941-327

моб. телефон: (050) 465-11-91

С.М. Малявко

(ініціали, прізвище)

Л.М. Бордонос

(ініціали, прізвище)

Д.А. Пархоменко

(ініціали, прізвище)

електронна пошта виконавця: dparkhomenko@water.cn.ua