

Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
(пункт 3.10.)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за III 2017 року (без джерела фінансування)
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:	Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
Найменування суб'єкта господарювання:	03358222
Код ЄДРПОУ:	14007, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0		0	0		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	259	0	0,00	259	0	0,00	
1.2.1	Придбання приладу обліку води для підвищувальної насосної станції по вул. Козацькій, 26а	259	0	0,00	259	0	0,00	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0		0	0		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	4 488	3 796	84,58	4 746	4 668	98,36	
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вулиці Гончій від вулиці Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові	3 000	3 728	124,27	3 000	4 341	144,70	Виконуються будівельно-монтажні роботи
1.4.2	Встановлення систем очистки води	0	0		190	190	100,00	3 вводи на двох ПНС оснащені систематичної очистки води. Захід виконано
1.4.3	Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на території водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» в м. Чернігів. Коригування	41	43	104,88	46	49	106,52	Розроблена ПКД, проведено експертизу
1.4.4	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові	384	0	0,00	392	8	2,04	Оплата за проектні роботи та експертизу
1.4.5	Реконструкція водопроводу по вулиці Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної в м. Чернігові	63	25	39,68	86	48	55,81	Розроблена ПКД, оплчено експертизу
1.4.6	Реконструкція водопроводу по вулиці Олександра Молодшого (від вул. Лермонтова до вул. Шевченка) в м. Чернігові	1 000	0	0,00	1 032	32	3,10	Розроблена ПКД, проведено експертизу
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	281	0	0,00	287	6	2,09	
1.5.1	Оснащення служби водопровідних мереж комп'ютерною технікою	27	0	0,00	33	6	18,18	придбано ПК для зчитування показників приладів обліку води
1.5.2	Розробка та інтеграція системи обробки заявок (help-desk) та CRM	200	0	0,00	200	0	0,00	
1.5.3	Придбання обладнання для кол-центру	54	0	0,00	54	0	0,00	
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	332	0	0,00	1 105	774	70,05	
1.6.1	Придбання аварійного автомобіля для служби	332	0	0,00	1 105	774	70,05	оплчено 70% вартості
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0		0	0		
1.8	Інші заходи	338	9	2,66	447	117	26,17	
1.8.1	Реконструкція приміщень першого поверху та фасаду адміністративної будівлі по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові	338	9	2,66	447	117	26,17	аванс на коригування РП, ремонт приміщень першого поверху
Усього I розділ		5 698	3 805	66,78	6 844	5 565	81,31	без джерел фінансування
1.9	Джерела фінансування заходів	0	0		0	0		
1.9.1	Амортизаційні відрахування	0	0		0	0		
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0		0	0		
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0		0	0		
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0		0	0		
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі,			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0		0	0		
2.1.1	Реконструкція насосної станції перекачування циркуляційного мулу на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова на території Київської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (пайон с. Гупшин)	0	0		0	0		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	215	0	0,00	215	0	0,00	
2.2.1	Реконструкція каналізаційної насосної станції №9 по вул. Смирнова в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	36	0	0,00	36	0	0,00	
2.2.2	Реконструкція каналізаційної насосної станції №12 по вул. Черняхівського в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	57	0	0,00	57	0	0,00	
2.2.3.	Реконструкція каналізаційної насосної станції №13 по вул. Ватутіна, 52а в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	71	0	0,00	71	0	0,00	
2.2.4.	Реконструкція каналізаційної насосної станції №14 по вул. Перемоги, 11а в с. Київка, Чернігівської області, Чернігівського району, - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	51	0	0,00	51	0	0,00	
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	558	0	0,00	558	0	0,00	
2.3.1	Оснащення служби каналізаційних мереж комп'ютерною технікою	32	0	0,00	32	0	0,00	
2.3.2	Розробка та інтеграція системи обробки заявок (help-desk) та CRM	472	0	0,00	472	0	0,00	
2.3.3	Придбання обладнання для кол-центру	54	0	0,00	54	0	0,00	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	8 338	528	6,33	8 870	1 060	11,95	
2.5.1	Заміна каналізаційного колектора по вулиці Ушинського в м. Чернігові. Коригування	2 564	0	0,00	2 564	0	0,00	проведено тендер, укладено договір
2.5.2	Будівництво напірного каналізаційного колектору по вул. Загородній від залізничного переїзду до самовпливного каналізаційного колектору діаметром 1200мм по вул. Ушинського на території мазутосховища в м. Чернігів	20	18	90,00	32	30	93,75	Розроблено ПКД, оплчено експертизу
2.5.3	Реконструкція каналізаційного дюкера через річку Стрижень в районі каналізаційної насосної станції № 1 по вул. Пушкіна, 1а в м. Чернігові	50	115	230,13	97	162	167,01	Розроблено ПКД, оплчено експертизу
2.5.4	Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернігові	5 000	0	0,00	5 220	220	4,21	Розроблено ПКД, оплчено експертизу
2.5.5	Придбання насосного обладнання для будівлі механічних решіток КОС	704	350	49,72	957	603	63,01	Придбано насос та комплект шлангів, оплчено аванс на 2 насоси Wilo-Drain SP108
2.5.6	Придбання тиристорного електроприводу на КНС-1	0	45		0	45		аванс 62%
2.6	Інші заходи	753	424	56,31	1 277	947	74,16	
2.6.1	Придбання алюмінієвих кріплень для відкосів траншей	415	415	100,00	830	830	100,00	Придбано алюмінієві кріплення. Захід виконано
2.6.2	Реконструкція приміщень першого поверху та фасаду адміністративної будівлі по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові	338	9	2,66	447	117	26,17	Аванс на коригування РП, ремонт приміщень першого поверху
Усього по розділу II		9 864	952	9,65	10 920	2 007	18,38	без джерел фінансування
2.7	Джерела фінансування заходів	0	0		0	0		
2.7.1	Амортизаційні відрахування	0	0		0	0		
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0		0	0		
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0		0	0		
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0		0	0		
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
Усього за інвестиційною програмою		15 562	4 757	30,57	17 764	7 572	42,63	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	5 974	43 934
2	Використано коштів, тис. грн	4 997	41 505

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

С.М. Малявко

(ініціали, прізвище)

Л.М. Бордонос

(ініціали, прізвище)

О.О. Шевченко

(ініціали, прізвище)

телефон: (0462)603-453 факс: (0462)603-453

електронна пошта: oshevchenko@water.cn.ua