

Додаток 28  
до Порядку розроблення, погодження та  
затвердження інвестиційних програм суб'єктів  
господарювання у сфері централізованого  
водопостачання та водовідведення

## Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2017 року

### Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансу вання	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																				
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																				
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
1.1																				
<b>Усього за підпунктом 1.1</b>																				
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
1.2.1	Технічне переоснащення вузлів обліку холодної води в багатоквартирних житлових будинках	д32 - 71 шт. д40 - 138 шт	аморт. Власні кошти	209	4 863,52	209	4 863,52	209	4 641,55	106	1 853,41	Дата прийняття в експлуатацію 106 лічильників 21.02.2018 року, Наказ КП "Чернігівводоканал" №63, очікувана дата прийняття в експлуатацію 103 лічильників I квартал 2018 року		0	0	-4,56	ТОВ "Сіверспецбуд", тендер UA-2017-08-11-001554-b; UA-2017-08-11-001466-b	-		
<b>Усього за підпунктом 1.2</b>																				
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
<b>Усього за підпунктом 1.3</b>																				
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вулиці Гончій від вулиці Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові	ПЕ труби, Д=500 мм - 225 м, Д=600 мм - 345 м	аморт. Власні кошти	1 194,63	1 194,63	1 194,63	1 374,33	1 374,33	1 374,33	Наказ КП "Чернігівводоканал" №265 від 27.10.2017. Сертифікат ЧГ №162172961054 від 23.10.2017		0	15,04	Корпорація "Укртрансбуд" тендер UA-2017-03-03-001647-b	-					
<b>Усього за підпунктом 1.4</b>																				
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Усього за підпунктом 1.5</b>																				
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
<b>Усього за підпунктом 1.6</b>																				
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
<b>Усього за підпунктом 1.7</b>																				
1.8	Інші заходи, з них:																			
1.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	прибуток			18 204,96		18 204,96				21 535,10					18,29			
<b>Усього за підпунктом 1.8</b>				<b>0,00</b>		<b>18 204,96</b>		<b>18 204,96</b>	<b>0,00</b>			<b>21 535,10</b>								
<b>Усього за розділом I</b>				<b>1 194,63</b>		<b>24 263,11</b>		<b>24 263,11</b>	<b>1 374,33</b>			<b>27 550,98</b>			<b>3 227,74</b>					
<b>II</b>																				
<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>																				
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:</b>																				
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
<b>Усього за підпунктом 2.1</b>																				
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
<b>Усього за підпунктом 2.2</b>																				
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
<b>Усього за підпунктом 2.3</b>																				
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
2.4.1	Придбання аварійного автомобіля для служби каналізаційних мереж	1 од.	аморт. Власні кошти	1 105,13	1	1 105,13	1	1 105,13	1 105,13	1	1 105,13	1	1 105,11	Наказ КП "Чернігівводоканал" №253 від 11.10.2017	0	0	0	СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС, тендер №1804-ТЗ/Спец від 18.04.17	-	
<b>Усього за підпунктом 2.4</b>				<b>1105,13</b>		<b>1105,13</b>		<b>1105,13</b>	<b>1105,13</b>			<b>1105,13</b>		<b>1105,113</b>						
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5.1	Заміна каналізаційного колектору по вул. Ушинського в м. Чернігові. Коригування	ПЕ Д=800мм, санация L=683,5 м, будівництво 153,5 м	аморт. Власні кошти	4 948,14		4 948,14		4 948,14	3 352,48			3 352,48		3 352,48	Очікувана дата прийняття в експлуатацію 2018 рік		1 595,66	-32,25	Корпорація "Укртрансбуд" тендер UA-2017-08-01-001233-б	Зайд перехідний, продовжуються будівельно-монтажні роботи
<b>Усього за підпунктом 2.5</b>				<b>4 948,14</b>		<b>4 948,14</b>		<b>4 948,14</b>	<b>3 352,48</b>			<b>3 352,48</b>		<b>3 352,48</b>			<b>1 595,66</b>			
2.6	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	прибуток			18 314,52		18 314,52				21 664,70					18,29			
<b>Усього за підпунктом 2.6</b>				<b>0,00</b>		<b>18 314,52</b>		<b>18 314,52</b>	<b>0,00</b>			<b>21 664,70</b>								
<b>Усього за розділом II</b>				<b>6 053,27</b>		<b>24 367,79</b>		<b>24 367,79</b>	<b>4 457,61</b>			<b>26 122,31</b>					<b>1 595,66</b>			
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>				<b>7 247,90</b>		<b>48 630,90</b>		<b>48 630,90</b>	<b>5 831,94</b>			<b>53 673,29</b>			<b>7 685,33</b>			<b>1 595,66</b>		

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

Начальник виробничо-технічного відділу

"27" 02 2018 року

Вик. Шевченко О.О. 603-453



С.М. Малявко

(прізвище, ім'я, по батькові)

С.І. Ленько

(прізвище, ім'я, по батькові)